

Herzlich Willkommen zum Baukickoff



Deutsche
Glasfaser

Netzbauphasen



Bauphase Hausbegehung

- Nach vorheriger Terminvereinbarung
- Unsere Mitarbeiter können sich ausweisen
- Dauer ca. 30 Minuten
- Absprache der Installationsorte für den Hausübergabepunkt (HÜP) und somit der Stelle der Hauseinführung sowie des Network Terminator (NT)
- Protokoll mit Skizze über die Installationsorte
- Eventuell werden zur Verdeutlichung der Gegebenheiten Fotos vor Ort gemacht



Hausbegehung (vom GU vollständig auszufüllen)

Name des Hausbesizers	ID des Hausbesizers
Generalunternehmen	Projektnummer

Anschlussdaten

Frau Herr

Vorname		Nachname	
Strasse	Haus-Nr.	Wohnungs-ID	T-Zip
PLZ	Ort	Ortsteil	
Telefon	Mobil	E-Mail	

Gebäude (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Ladenlokal **Floor:** _____ (EG: 0, 1, OG: 1, usw.)

Eigentum Zur Miete **Flat:** _____ (im Uhrzeigersinn / Treppensatz beginnend mit 1, 2, 3, usw.)

Hausübergabepunkt HÜP (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Anschlussraum Keller Anmerkungen _____

Sollte der Kunde ein eigenes, gelbes Leerrohr bis zur Grundstücksgrenze vorliegen bzw. vorlegt haben, sind beide Enden der Leitung zum Montagetermin vom Kunden freizugänglich zu machen bzw. freizulegen (Kopfloch)

Anschlussstandort NT (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Anschlussraum Keller Wohnzimmer Anmerkungen _____

Am Anschlussstandort muss in einer Entfernung von max. 1,20 Meter eine Steckdose (230V) verfügbar sein.

Gartenbohrung _____ mit _____ Faser innen _____ mit _____ Reserve _____ mit _____

Gesamtlänge _____ mit _____ Nutzbare Leerrohre vorhanden? Ja Nein

Skizze der Verlegung

- A: Hauseinführung
- B: Hausübergabepunkt (HÜP)
- C: Leitungsweg (durch Kunden zur Verfügung zu stellen)
- D: Anschlussstandort (NT)

_____ Anmerkungen

Ich (Eigentümer bzw. Vertragsinhaber bzw. durch diesen beauftragte Person) bestätige mit meiner Unterschrift, dass die Arbeiten anhand der Skizze durchgeführt werden und der Leitungsweg vom HÜP zum NT in Eigenverantwortung, unter Berücksichtigung der Punkte 4.7 und 4.8 in der Leistungsbeschreibung für Glasfaserprodukte DGHom, geschaffen werden muss. Sollte der Leitungsweg am Tage der Montage nicht vorhanden sein oder den Anforderungen, die der GU mit dem Kunden bei der Begehung besprochen hat, nicht entsprechen, wird das NT abgebaut und neben dem HÜP montiert. Der Montagetermin wird mit dem Kunden mindestens zwei Wochen vorher abgestimmt. Ich bin unterwiesen worden, dass ich als Kunde durch AGS und Leistungsbeschreibung verpflichtet bin, die technischen Einrichtungen von Deutsche Glasfaser vor unbefugten Eingriffen eigener Mitarbeiter oder Dritter zu schützen, selbst kleinerer Eingriffe vorzunehmen und bei erkennbaren Schäden oder Mängeln an solchen technischen Einrichtungen Deutsche Glasfaser unverzüglich davon zu unterrichten. Ferner bin ich verpflichtet, den Leitungsweg zwischen HÜP und NT am Anschlussstag vorbereitet bereitzustellen, sofern der NT nicht in unmittelbarer Nähe zum HÜP montiert werden soll. Im Falle eines Vorstoßes oder für den Fall, dass der Anschlussweg nicht wie vereinbart vorbereitet war und der NT aus dem Grund nicht ordnungsgemäß montiert werden konnte, ist Deutsche Glasfaser berechtigt, dadurch entstehende Schäden geltend zu machen. Außerdem kann Deutsche Glasfaser dadurch notwendige Ortstermine dem Kunden in Rechnung stellen.

_____ Unterschrift des Vertragsinhabers / der beauftragten Person _____ Unterschrift des Hausbesizers _____ Ort, Datum

Tiefbauarbeiten

Traditionelle Bauweise

- Bagger- und Verdichtungsarbeiten



Bauweise wird nach örtlicher Gegebenheit durchgeführt

Tiefbauarbeiten

Trenching

- Minimalinvasives Verfahren zur Herstellung von schmalen Gräben (Breite: 10 – 20 cm)
- Pro Tag 300 - 500 m



Bauweise wird nach örtlicher Gegebenheit durchgeführt

Tiefbauarbeiten

Spül-Bohr-Verfahren

- Kontrolliertes, horizontales Bohren in einer Tiefe von ca. 40 cm
- Erhaltung der Oberfläche
- Keine Verdichtungsmaßnahmen



Bauphase

Verlegetiefe

- Innerhalb der Ortschaft 0,4m Überdeckung
- Querungen 0,8m Überdeckung
- Außerhalb der Ortschaft 1,2m Überdeckung

Bauphase

Bauzeitenplan



Gleisweiler

Start Hausbegehungen
Start Tiefbau

KW 29
KW 31



Gommersheim

Start Hausbegehungen
Start Tiefbau

KW 31
KW 33



Hausanschluss

- Ohne Terminvereinbarung möglich
- Tiefbohrung bis zur Hauswand
- Erhaltung der Oberfläche
- Keine Verdichtungsmaßnahmen



Hausanschluss

Installation der Geräte



HÜP



NT



Basic Router



Classic Router




Premium Router

Hausanschluss

Abnahme der DP-Bereiche

- Abnahmen je DP
- Protokolliert und unterzeichnet
- Gewährleistungsbeginn

		Abnahme nach §12 de Kooperationsvertrages Verbandsgemeinde Leinigerland	
Lfd. Nummer:	_____	DP Bereich:	_____
Projekt-Nr.	_____	Projektbez:	_____
Auftraggeber:	_____		
Ausführende Firma / GU:	_____		
Bauleiter GU:	_____	Bauleiter DGNE:	_____
Ausführungszeit:	_____	bis:	_____
Die Abnahme wurde schriftlich beantragt am:		_____	E-Mail
Datum der Abnahmebegehung		_____	
Die Übernahme wurde im Hinblick auf sichtbare Mängel für mängelfrei erklärt.			
Es wurden folgende Mängel gemäß beiliegendem Begehungsprotokoll festgestellt.			
Die Übernahme wurde wegen der festgestellten Mängel verweigert: (s.u.)			
Die Übernahme beschränkt sich auf folgende Teilleistungen: (s.u.)			

<i>Diese Mängel sind unverzüglich, spätestens bis zum zu beseitigen.</i>			
Teilnehmer der Begehung:			
Auftraggeber:	_____	Name:	_____
Firma / GU	_____	Name:	_____
Verbandsgemeinde:	_____	Name:	_____
_____	_____	_____	_____
Unterschrift / Stempel	Unterschrift / Stempel	Unterschrift / Stempel	
Firma / GU	Deutsche Glasfaser (DGNE)	Verbandsgem. Lamsheim-Heßheim	
Anlage(n):			
Die Gewährleistung läuft laut Vertrag (VOB/B und C) bis			
Die Verkehrssicherungspflicht wird ab:		durch die Stadt übernommen.	